

Milpa Alta, Ciudad de México a 28 de septiembre de 2021.

Asunto: Reducción de ritmo de avance de obra.

**Oficio No. DG. 225**

**ARQ. SANDRA ISADORA RODRÍGUEZ GÓMEZ**

**Encargada de Reconstrucción**

**del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México**

**SECRETARÍA DE CULTURA**

Por medio de la presente, le extendemos un cordial saludo en espera de que usted y sus seres queridos se encuentren bien. El motivo de esta comunicación es notificarle que el proceso de la obra de restauración en la Parroquia Asunción de María, Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México ha tenido que reducir el ritmo de avance, derivado directamente de la falta de flujo de recursos, debido a la ausencia de la Supervisión Administrativa, hecho que cabe destacar ha sido ajeno a nuestras actividades.

A pesar de dicha situación y desde el momento que nos fue notificada, el equipo de trabajo continuó el proceso de obra, tratando de extender las actividades durante el mayor tiempo posible, en virtud de que sabemos que nuestra labor involucra e impacta a la comunidad ansiosa y entusiasmada por recuperar en su cotidianeidad el patrimonio cultural afectado desde 2017, con la certeza de asegurar tanto la salvaguarda de los usuarios como la integridad y autenticidad de los bienes culturales; sin embargo, a la fecha de este documento, lamentamos notificar que se nos han agotado los recursos materiales y financieros para continuar con el avance programado, situación por la que algunas actividades se han suspendido provisionalmente. A pesar de lo cual, hemos conservado una estructura operativa mínima presente en el sitio de trabajo, para el monitoreo del inmueble, y apoyo para del Br. Sergio Jorge García Llanos, párroco del inmueble en cuestión. La finalidad de ésta solución es mantener nuestra presencia activa para tranquilidad de los usuarios del templo mencionado, entretanto queda resuelta la situación mencionada.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano su atención, y quedamos en espera de los comentarios correspondientes.


**ATENTAMENTE.**

**ATENTAMENTE.**



.....  
**RICARDO URIEL PEZA ALVARADO**

PERSONA FÍSICA



.....  
**FRANCISCO JOSÉ CASADO PÉREZ**

SUPERINTENDENTE DE OBRA

C.C.P. Arq. Guillermo Fuentes Maldonado -Residente de Supervisión Técnica CNMH-INAH.

C.C.P. M. en Arq. Mariana López Mendoza. - Subdirección Supervisión de Proyectos y Obras externas de la CNMH-INAH